



Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **1528** DEL **01/12/2016**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. **1615** DEL **01/12/2016**

OGGETTO: **CUP B31B14000210003 - Progetto per la realizzazione di archivi cartacei presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Campobasso sito in piazza Molise. Liquidazione e pagamento del 1° S.A.L. relativamente alle competenze professionali e alle lavorazioni realizzate. CIG: Z340C076CE e CIG: 6374665BF6.**

SETTORE: **1° SETTORE 3° SERVIZIO**

SERVIZIO: **AFFARI ISTITUZIONALI LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE**

UFFICIO: **Nuove Opere e Manutenzione Edilizia Civile Case Cantoniere e Sicurezza Strutture Civili**

DIRIGENTE: **Carmine Pace**

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: **Giuseppe Perrino**

DA TRASMETTERE A:
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
Trattamento Economico Ordinativi di Pagamento e di Incasso Mutui e Fonti di Finanziamento

ATTI DA ALLEGARE COME PARTE INTEGRANTE:
[C] n. 2 (Stato di Avanzamento Lavori n.1 e Certificato di pagamento n.1 - n. pag. totale: 7 - Ufficio Delibere)

ATTI ALLEGATI:

PUBBLICAZIONE SULLA RETE INTRANET: **SI**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO **NECESSITA** DI VISTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE

CAMPOBASSO, **01/12/2016**



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1615 DEL 01/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GIUSEPPE PERRINO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 710 del 12.05.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "CUP B31B14000210003 - Progetto per la realizzazione di archivi cartacei presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Campobasso sito in piazza Molise";
- con convenzione redatta in data 25.11.2013 è stato affidato a ing. Carmine Pirone l'incarico di redazione del progetto di prevenzione incendi, oltre alla progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, misura e contabilità, valutazione progetto, certificazioni antincendio e asseverazioni relativamente ai Lavori di realizzazione archivio dell'Ente presso i locali siti a piano terra del Centro per l'Impiego di Campobasso;
- a seguito di procedura di gara, con determinazione dirigenziale, n.1713 del 01 dicembre 2015, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento a favore dell'Impresa Elettroluce s.r.l., con sede in Campobasso alla via Monforte 20 - P.I. 00371590704, per un importo di contratto € 97.292,97, di cui € 95.871,03 offerte in sede di gara al netto del ribasso del 24,500% ed € 1.421,94 quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- dalla lettura della determinazione dirigenziale n.1713/2015 risulta il quadro economico derivante dalla gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI			
A1	Importo lavori	95.871,03	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.421,94	
			97.292,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Economie derivanti dal ribasso	34.221,52	
B.2	Forniture, servizi e/o lavori a fattura compresa I.V.A.	9.236,10	
B.3	Imprevisti	1.383,56	
B.4	Spese tecniche professionali	18.000,00	
B.5	I.V.A. e Cassa sulle spese tecniche	4.838,40	
B.6	Incentivi art. 93 d. lgs. 163/2006	2.568,07	
B.7	Spese generali, commissioni, pubblicità ecc.	682,70	
B.8	I.V.A. e altre imposte	9.920,29	
	B.8.1 - I.V.A. sui Lavori (10%)	9.729,29	
	B.8.2 - I.R.A.P. incentivi art.93 d.lgs. 163/2006	191,00	
B.9	Fondo per accordi bonari	500,00	81.350,64
	TOTALE		178.643,61

- in data 23.02.2016, rep. 14452, è stato stipulato il relativo contratto di appalto registrato in data 24.02.2016 al n.613 Serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati, definitivamente, in data 06.06.2016 giusta verbale agli atti dell'Ufficio;

Considerato che, attualmente, l'importo del finanziamento per la realizzazione dei lavori in questione è stato rideterminato, con assorbimento di parte delle economie, a complessivi Euro 145.000,00 (**58.195,80**, cap 9300, imp. 1299 - **1.267,39**, cap 15300, imp 1301/16 - **16.654,86**, cap 50050, imp.638/2016 - **68.881,95**, cap 50300, imp 639/2016) condizione che determina il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI			
A1	Importo lavori	95.871,03	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.421,94	
			97.292,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Economie derivanti dal ribasso	577,91	
B.2	Forniture, servizi e/o lavori a fattura compresa I.V.A.	9.236,10	
B.3	Imprevisti	1.383,56	
B.4	Spese tecniche professionali	18.000,00	
B.5	I.V.A. e Cassa sulle spese tecniche	4.838,40	
B.6	Incentivi art. 93 d. lgs. 163/2006	2.568,07	
B.7	Spese generali, commissioni, pubblicità ecc.	682,70	
B.8	I.V.A. e altre imposte	9.920,29	
	B.8.1 – I.V.A. sui Lavori (10%)	9.729,29	
	B.8.2 – I.R.A.P. incentivi art.93 d.lgs. 163/2006	191,00	
B.9	Fondo per accordi bonari	500,00	47.707,03
	TOTALE		145.000,00

Visto che è stato acquisito, per il progettista/direttore dei lavori, il relativo **CIG: Z340C076CE**;

Visto che è stato acquisito, per l'Impresa, il relativo **CIG: 6374665BF6** ;

Visti gli atti contabili, relativi al 1° stato di avanzamento, di seguito elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- 1° Stato di avanzamento Lavori n.1 a tutto il 25.11.2016 ;
- Disegni contabili: piante stato attuale e stato modificato, particolari costruttivi, allocazione componenti, parte integrante del presente atto (**Allegato A**);
- Certificato di pagamento n.1 contenente la detrazione "ritenuta per infortuni 0,5%" per l'importo di 291,41 euro, parte integrante del presente atto (**Allegato B**);

Considerato che, mediante accesso al sistema di rilascio DURC ON-LINE, è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria DURC, prot. INPS_5111043 valido fino al 28.03.2017;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- lo Statuto della Provincia;
- le norme del vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

- le premesse fanno parte integrante del dispositivo e ne costituiscono motivazione;
- di liquidare l'importo di **€ 12.931,46** in favore di ing. Carmine Pirone, P.I. 00843740705, con sede in Campobasso alla via Colle delle Api 57;
- di autorizzare il servizio finanziario a pagare a ing. Carmine Pirone l'importo di Euro 10.599,56 e a versare all'erario l'I.V.A., ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72, per l'importo di Euro 2.331,90 al ricevimento della fattura che verrà richiesta dopo l'esecutività della presente Determinazione Dirigenziale ponendo la relativa spesa sui Capitoli di Spesa **cap 15300, imp 1301/16, cap 50050, imp.638/2016, cap 50300, imp 639/2016** del corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente atto a ing. Carmine Pirone, P.I. 00843740705, con sede in Campobasso alla via via Colle delle Api 57, che provvederà a emettere "fattura elettronica" contenente anche i seguenti dati
 - **Denominazione Ente:** PROVINCIA DI CAMPOBASSO
 - **Codice Univoco Ufficio:** UFO294
 - **Nome dell'Ufficio:** Uff_eFatturaPA
 - **Codice Fiscale e partita I.V.A.:** 00139600704
 - **CIG relativo all'intervento:** Z340C076CE
 - **Estremi del presente atto dirigenziale:** numero e data
 - **Estremi contabili:** - Capitolo di Spesa n. 15300 Impegno 1301/16 per **€ 1.267,39**
 - Capitolo di Spesa n. 50050 Impegno 638/2016 per **€ 11.061,37**
 - Capitolo di Spesa n. 50300 Impegno 639/2016 per **€ 602,70**
 - **Responsabile del Procedimento:** ing. Giuseppe Perrino
- di liquidare l'importo di **€ 63.789,29** in favore della Impresa Elettroluce s.r.l. , P.I. 00371590704, con sede in Campobasso alla via Monforte 20;
- di autorizzare il servizio finanziario a pagare alla Impresa Elettroluce s.r.l. s.n.c. l'importo di Euro 57.990,26 e a versare all'erario l'I.V.A., ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72, per l'importo di Euro 5.799,03 al ricevimento della fattura che verrà richiesta dopo l'esecutività della presente Determinazione Dirigenziale ponendo la relativa spesa sui Capitoli di Spesa **cap 9300, imp. 1299 e cap 50050, imp.638/2016** del corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente atto all'impresa Elettroluce s.r.l. , P.I. 00371590704, con sede in Campobasso alla via Monforte 20, che provvederà a emettere "fattura elettronica" contenente anche i seguenti dati
 - **Denominazione Ente:** PROVINCIA DI CAMPOBASSO
 - **Codice Univoco Ufficio:** UFO294
 - **Nome dell'Ufficio:** Uff_eFatturaPA
 - **Codice Fiscale e partita I.V.A.:** 00139600704
 - **CIG relativo all'intervento:** 6374665BF6
 - **Estremi del presente atto dirigenziale:** numero e data
 - **Estremi contabili:** - Capitolo di Spesa n. 9300 Impegno 1299 per **€ 58.195,80**
 - Capitolo di Spesa n. 50050 Impegno 638/2016 per **€ 5.593,49**
 - **Responsabile del Procedimento:** ing. Giuseppe Perrino

Campobasso, 01/12/2016

**Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Perrino)**





PROVINCIA DI CAMPORASSO

IL DIRIGENTE CARMINE PACE

**RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale n. 1615 del 01/12/2016 a firma del Responsabile del Procedimento Giuseppe Perrino
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto**

D E T E R M I N A

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta di determinazione dirigenziale n. 1615 del 01/12/2016 a firma del Responsabile del Procedimento Giuseppe Perrino

Campobasso, 01/12/2016

**Il Dirigente
(Carmin Pace)**
Carmin Pace



ATTI DA ALLEGARE ALLA DETERMINAZIONE N. 1528 DEL 01 - 12 - 2016
- Parte Integrante -

Alla presente proposta di determinazione dirigenziale sono stati allegati n. **2** documenti per un totale di pagine **7**.

I citati documenti allegati hanno la seguente descrizione:

Stato di Avanzamento Lavori n.1 e Certificato di pagamento n.1

Gli stessi documenti saranno consegnati a:

Ufficio Delibere

Campobasso, 01/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giuseppe Perrino)

COMUNE DI CAMPOBASSO

Provincia di Campobasso

pag. 1


STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 25/11/2016

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di archivi cartacei presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Campobasso sito in Piazza Molise.

COMMITTENTE: Provincia di Campobasso

IMPRESA: ELETTROLUCE S.r.l.


 RESPONSABILE



Contratto in data 23/02/2016 rep. n. 14452 registrato a Campobasso in data 24/02/2016 al n. 613-1T di euro 97 292.97

Data Offerta:	1/1	IMPORTO DEL PROGETTO:	128 403.44
Data Consegna:	04/04/2016	Somme a Disposizione:	50 504.07
Data Inizio Lavori:	06/06/2016	Importo per la Sicurezza:	1 421.94
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/10/2016	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	107	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	18/01/2017	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 A08030	Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale effettuata a mano	SOMMANO mq	304,86	12,20	3'719,29
2 A17001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	SOMMANO mq	939,09	1,75	1'643,41
3 A17011a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante	SOMMANO mq	939,09	6,67	6'263,73
4 A18038e	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 800 x 2.150 mm	SOMMANO cad	1,00	501,52	501,52
5 A18038f	idem c.s. ...ampiezza muro 900 x 2.150 mm	SOMMANO cad	1,00	524,18	524,18
6 A18038h	idem c.s. ...ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	SOMMANO cad	3,00	674,47	2'023,41
7 A18049c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	SOMMANO cad	3,00	231,19	693,57
8 B01004b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati	SOMMANO mq	266,52	8,26	2'201,46
9 B01086	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	SOMMANO mq	20,65	15,52	320,49
10 B01088	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	SOMMANO mq	9,24	21,72	200,69
11 B02061	Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni forati di spessore fino a una testa, mediante demolizione della struttura muraria e ripresa per conguaglio irregolarità	SOMMANO cad	1,00	76,73	76,73
12 C01009f	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguento serie media 4 x 6 mmq + T, Ø 32 mm	SOMMANO m	2,00	14,74	29,48
13 C01010b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguento serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55	SOMMANO cad	35,00	31,73	1'110,55
14 C01011b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di				
A RIPORTARE					19'308,51

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			19'308,51
15 C01011d	protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 SOMMANO cad	2,00	38,69	77,38
16 C01012d	idem c.s. ...a singolo deviatore, grado di protezione IP 55 SOMMANO cad	6,00	52,63	315,78
17 C01046h	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 SOMMANO cad	5,00	51,09	255,45
18 C01046n	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A SOMMANO cad	6,00	67,89	407,34
19 C01047c	idem c.s. ...6 kA: tetrapolare 10 ÷ 32 A SOMMANO cad	3,00	113,66	340,98
20 C01049d	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A SOMMANO cad	1,00	147,79	147,79
21 C02182	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A SOMMANO cad	1,00	115,92	115,92
22 C02199e	Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. SOMMANO cad	1,00	121,57	121,57
23 C03076c	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 36 moduli disposti su tre file SOMMANO cad	1,00	115,62	115,62
24 C03076f	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 1 x 36 W SOMMANO cad	2,00	114,03	228,06
25 C08004a	idem c.s. ...lampade da: 2 x 58 W SOMMANO cad	30,00	147,01	4'410,30
26 C08019b	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio SOMMANO cad	14,00	70,39	985,46
27 C08021c	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 SOMMANO cad	2,00	55,72	111,44
28 C08021f	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria SOMMANO cad	1,00	198,28	198,28
29 C09002a	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione SOMMANO cad	8,00	92,94	743,52
	A R I P O R T A R E			27'883,40

COMUNE DI CAMPOBASSO
 Provincia di Campobasso

ALLEGATO B

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di archivi cartacei presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Campobasso sito in Piazza Molise.

COMMITTENTE: Provincia di Campobasso

IMPRESA: ELETTRORLUCE S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 57'990,26

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: il Contratto in data 23/02/2016 repertorio n. 14452 registrato a Campobasso in data 24/02/2016 al n. 613-1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	58'281,67
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	58'281,67
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	291,41
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	291,41
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	57'990,26
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	57'990,26

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 4.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 57'990,26 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro cinquantasettemilanovecentonovanta/26).

Campobasso, 5.0 NOV. 2016

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Carmine PIRONE



Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Giuseppe PERRINO

(Handwritten signature and stamp)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 1528 DEL 01/12/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione dirigenziale n. **1528** del **01/12/2016** con oggetto **CUP B31B14000210003 - Progetto per la realizzazione di archivi cartacei presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Campobasso sito in piazza Molise. Liquidazione e pagamento del 1° S.A.L. relativamente alle competenze professionali e alle lavorazioni realizzate. CIG: Z340C076CE e CIG: 6374665BF6;**

Visti i seguenti riferimenti contabili:

Impegno/Accertamento	Data	Intervento/Risorsa	Capitolo	Importo
(Imp) 1299		(Int)	9300	58195,80
(Imp) 16-01299	28/07/2016	(Int) 01.06.1.103	9300	58.195,80
(Imp) 1301/16	28/07/2016	(Int) 04.02.1.103	15300	1.267,39
(Imp) 638/2016	14/04/2016	(Int) 01.06.2.202	50050	16.654,86
(Imp) 639/2016	14/04/2016	(Int) 01.06.2.202	50300	68.881,95

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 si esprime visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE**.

Annotazioni:

Campobasso, 09/12/2016

IL DIRIGENTE

*** Angelo Fratangelo**

* Estratto del documento informatico firmato digitalmente il **09/12/2016** ai sensi del D.Lgs. n.10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è informatico, è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile negli archivi informatici della Provincia di Campobasso



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 1528 DEL 01/12/2016

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale n. **1528** del **01/12/2016** con oggetto **CUP B31B14000210003 - Progetto per la realizzazione di archivi cartacei presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Campobasso sito in piazza Molise. Liquidazione e pagamento del 1° S.A.L. relativamente alle competenze professionali e alle lavorazioni realizzate. CIG: Z340C076CE e CIG: 6374665BF6.** è stata affissa all'albo Pretorio della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 15/12/2016

**IL RESPONSABILE
UFFICIO DELIBERE ED ORGANI COLLEGIALI**

Ma.