

Comune di Rotello
Provincia di campobasso

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Messa in sicurezza della S.P. n° 148 - Dissesto in prossimità del viadotto Crocella

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CANTIERE: S.P. n° 148, Rotello (campobasso)

Rotello, lì 18/09/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra Bozza Giandonato)



IL COMMITTENTE

(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

geometra Bozza Giandonato
via Roma 47
86100 Campobasso (CB)
0874401217 - \$Empty_CSP_10\$
giandonato.bozza@provincia.campobasso.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	03/02/2014	03/02/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	3	3	03/02/2014	05/02/2014
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	1	E	3	5	06/02/2014	10/02/2014
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	11/02/2014	11/02/2014
Perforazioni per pali trivellati (micropali)	1	E	9	13	12/02/2014	24/02/2014
Posa armatura per micropali	1	E	8	10	25/02/2014	06/03/2014
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	6	8	07/03/2014	14/03/2014
Scavo a sezione obbligata	1	E	7	9	17/03/2014	25/03/2014
Perforazioni per pali trivellati	1	E	8	10	26/03/2014	04/04/2014
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	10	14	01/04/2014	14/04/2014
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	9	14	10/04/2014	23/04/2014
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.	1	E	7	13	24/04/2014	06/05/2014
Realizzazione di paratia in c.a.	1	E	10	14	07/05/2014	20/05/2014
Posa di gabbionature metalliche	1	E	12	17	21/05/2014	06/06/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	7	9	09/06/2014	17/06/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	3	3	18/06/2014	20/06/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	8	10	23/06/2014	02/07/2014
realizzazione di giunti	1	E	11	15	03/07/2014	17/07/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	4	6	18/07/2014	23/07/2014
Posa di segnali stradali	1	E	3	5	24/07/2014	28/07/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	4	29/07/2014	01/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Gantt Chart Timeline																				
		01 Jan 14	03 Feb 14	10 Feb 14	17 Feb 14	24 Feb 14	03 Mar 14	10 Mar 14	17 Mar 14	24 Mar 14	31 Mar 14	07 Apr 14	14 Apr 14	21 Apr 14								
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1																				
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	3 g	Z1																				
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	3 g		Z1																			
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g			Z1																		
Perforazioni per pali trivellati (micropali)	9 g			Z1																		
Posa armatura per micropali	8 g					Z1																
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	6 g							Z1														
Scavo a sezione obbligatoria	7 g									Z1												
Perforazioni per pali trivellati	8 g										Z1											
Posa ferri di armatura per pali trivellati	10 g											Z1										
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	9 g												Z1									
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.	7 g													Z1								
Realizzazione di paratia in c.a.	10 g														Z1							
Posa di gabbionature metalliche	12 g															Z1						
Formazione di fondazione stradale	7 g																Z1					
Spurgo e pulizia di cunette stradali	3 g																	Z1				
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g																		Z1			
realizzazione di giunti	11 g																			Z1		
Montaggio di guard-rails su rilevato	4 g																				Z1	
Posa di segnali stradali	3 g																				Z1	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g																				Z1	
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1 g																				Z1	
LEGENDA Zona:																						
Z1 = ZONA UNICA																						

Apr 14	28 Apr 14	05 Mag 14	12 Mag 14	19 Mag 14	26 Mag 14	02 Giu 14	09 Giu 14	16 Giu 14	23 Giu 14	30 Giu 14	07 Lug 14	14 Lug 14	21 Lug 14	28 Lug 14	04 Ago 14																															
22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07

