



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## 4° Dipartimento - 1° Servizio

APQ D.LGS. 112/98

**-LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 13 FRENTANA -  
AGRO DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA.**

**PROGETTO ESECUTIVO - Importo € 150.000,00**

- 1) relazione tecnica e quadro economico
- 2) Corografia
- 3) planimetrie zone interventi
- 4) Particolari costruttivi
- 5) Elenco prezzi
- 6) Computo metrico estimativo
- 7) Sommario numerico
- 8) Stima incidenza manodopera
- 9) Cronoprogramma
- 10) Piano di sicurezza e di coordinamento
- 11) Piano di manutenzione
- 12) Capitolato speciale d'appalto
- 13) Schema di contratto

giugno 2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Domenico VESPOLI

Progettazione esecutiva e D.L.  
Arch. Domenico Vespoli

Coordinatore per la sicurezza  
in fase di progettazione Arch. Domenico Vespoli

# ALLEGATO "A"

**Comune di MONTENRO DI BISACCIA**  
Provincia di CB

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P 13 FRENTANA - MONTENERO DI BISACCIA

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**CANTIERE:** S.P. 13, MONTENRO DI BISACCIA (CB)

MONTENRO DI BISACCIA, li 26/06/2014

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(architettoJr. Vespoli Domenico)

**IL COMMITTENTE**  
(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$

architettoJr. Vespoli Domenico  
via Roma 47  
86100 Campobasso (CB)  
08744011 - 0874401976  
domenico.vespoli@provincia.campobasso.it

# TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO		Tabella Analitica Gantt				
Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale	
1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014	
1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014	
1	E	1	1	04/08/2014	04/08/2014	
1	E	6	8	04/08/2014	11/08/2014	
1	E	8	11	12/08/2014	22/08/2014	
1	E	8	10	25/08/2014	03/09/2014	
1	E	7	9	04/09/2014	12/09/2014	
1	E	5	5	15/09/2014	19/09/2014	
1	E	5	5	22/09/2014	26/09/2014	
1	E	10	12	29/09/2014	10/10/2014	
1	E	5	5	13/10/2014	17/10/2014	
1	E	4	4	20/10/2014	23/10/2014	
1	E	4	6	24/10/2014	29/10/2014	
1	E	3	5	30/10/2014	03/11/2014	
1	E	6	8	04/11/2014	11/11/2014	
1	E	7	9	12/11/2014	20/11/2014	
1	E	6	8	21/11/2014	28/11/2014	
1	E	1	1	28/11/2014	28/11/2014	

S.P. n° 13

Allestimento di cantiere temporaneo su strada  
 Allestimento di servizi sanitari del cantiere  
 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  
 Scavo a sezione obbligata  
 Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali  
 Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali  
 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali  
 Asportazione di strato di usura e collegamento  
 Formazione di fondazione stradale  
 Formazione di manto di usura e collegamento  
 Spurgo e pulizia di cunette stradali  
 pulizia di ponticelli  
 Ripristino di paramenti opere d'arte  
 rimozione di guard-rails  
 Montaggio di guard-rails su rilevato  
 Posa di segnali stradali  
 Realizzazione di segnaletica orizzontale  
 smobilizzo cantiere temporaneo su strada

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

Tabella Analitica Gantt

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

