

Comune di Campobasso
Provincia di CB

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DEL GRUPPO STRADALE N° 7 DI CASACALENDA - APQ L. 112/98 - ESERCIZIO 2014

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CANTIERE: SS.PP GRUPPO 7, Campobasso (CB)

Campobasso, lì 04/07/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra BOZZA Giandonato)

IL COMMITTENTE
(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

geometra BOZZA Giandonato
via Roma 47
86100 Campobasso (CB)
0874401217 - 0874401976
giandonato.bozza@provincia.campobasso.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
SS.PP. GRUPPO 7						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	9	11	04/08/2014	14/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	40	54	18/08/2014	10/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/10/2014	10/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/10/2014	13/10/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	20	26	13/10/2014	07/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/11/2014	07/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/11/2014	10/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	15	19	10/11/2014	28/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/11/2014	28/11/2014
LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = ZONA UNICA I = IMPRESA Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: E <Nessuna impresa definita> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro						

