



# Provincia di Campobasso

\*\*\*\*\*  
4° dipartimento - 1° Servizio

APQ D.Lgs. 112/1998 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SS.PP. GRUPPO STRADALE N° 4 DI VINCHIATURO - INTERVENTO N° 3

**PROGETTO ESECUTIVO**  
IMPORTO PROGETTO € . 430.000,00

## ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- COROGRAFIA
- PLANIMETRIE
  - S.P. N° 162 "APPULO SANNITICA"
  - S.P. N° 54 "CERCEPICCOLA"
  - S.P. N° 53 "SANNITICA"
  - S.P. N° 69 "SEPINESE"
  - S.P. N° 86 "CERCEMAGGIORE"
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- SOMMARIO NUMERICO
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- CRONOPROGRAMMA
- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- PIANO DI MANUTENZIONE
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- SCHEMA CONTRATTO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*(ING. PASQUALE STOPPIELLO)*

**IL PROGETTISTA E D.L.**  
*(GEOM. GIANDONATO BOZZA)*

**DATA:** MAGGIO 2014

AGG.TO:

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE**  
*(GEOM. GIANDONATO BOZZA)*

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
S.P. n° 162 Appulo Sannitica						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	9	04/08/2014	12/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	12/08/2014	12/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/08/2014	13/08/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	7	13/08/2014	19/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	19/08/2014	19/08/2014
S.P. n° 69 Sepinese						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/08/2014	20/08/2014
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	20/08/2014	20/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	7	21/08/2014	27/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	27/08/2014	27/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/08/2014	28/08/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	6	28/08/2014	02/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	02/09/2014	02/09/2014
S.P. n° 54 Cercepiccola						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	03/09/2014	03/09/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	03/09/2014	03/09/2014
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	1	E	1	1	03/09/2014	03/09/2014
Demolizione di cordoli, zanelle e piccole opere d'arte stradale	1	E	4	6	04/09/2014	09/09/2014
Posa di gabbionature metalliche	1	E	4	6	10/09/2014	15/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	15/09/2014	15/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	16/09/2014	16/09/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	9	16/09/2014	24/09/2014

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	24/09/2014	24/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/09/2014	25/09/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	6	25/09/2014	30/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	30/09/2014	30/09/2014
S.P. n° 86 Cercemaggiore						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/10/2014	01/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	01/10/2014	01/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	7	02/10/2014	08/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/10/2014	08/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/10/2014	09/10/2014
Posa di segnali stradali	1	E	4	6	09/10/2014	14/10/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	3	3	15/10/2014	17/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	17/10/2014	17/10/2014
S.P. n° 53 Sannitica						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
rimozione di guard-rails	1	E	4	4	21/10/2014	24/10/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	3	3	27/10/2014	29/10/2014
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	4	6	30/10/2014	04/11/2014
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	3	3	05/11/2014	07/11/2014
Posa di segnali stradali	1	E	4	4	10/11/2014	13/11/2014
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	1	E	1	1	14/11/2014	14/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/11/2014	13/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/11/2014	14/11/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	9	17/11/2014	25/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/11/2014	25/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/11/2014	26/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	26/11/2014	28/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/11/2014	28/11/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

