

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
S.P. n° 114 Tufara ponte 13 archi						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	4	01/08/2014	04/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	04/08/2014	04/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/08/2014	05/08/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	05/08/2014	06/08/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	07/08/2014	07/08/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	07/08/2014	07/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/08/2014	07/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/08/2014	08/08/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	4	08/08/2014	11/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	11/08/2014	11/08/2014
S.P. n° 162 Appulo Sannitica						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	12/08/2014	12/08/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	12/08/2014	12/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	12/08/2014	14/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/08/2014	14/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	18/08/2014	18/08/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	18/08/2014	19/08/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	20/08/2014	20/08/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	21/08/2014	21/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	21/08/2014	21/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/08/2014	22/08/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	4	22/08/2014	25/08/2014

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/08/2014	25/08/2014
S.P. n° 39 Centocelle						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/08/2014	26/08/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	26/08/2014	26/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	5	28/08/2014	01/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/09/2014	01/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	02/09/2014	02/09/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	02/09/2014	03/09/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	04/09/2014	04/09/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	05/09/2014	05/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/09/2014	05/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/09/2014	08/09/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	08/09/2014	09/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/09/2014	09/09/2014
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	27/08/2014	27/08/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	1	1	27/08/2014	27/08/2014
S.P. n° 107 Riccia Paolina						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/09/2014	10/09/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	10/09/2014	10/09/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	10/09/2014	12/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	12/09/2014	12/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	15/09/2014	15/09/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	15/09/2014	16/09/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	17/09/2014	17/09/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	2	2	18/09/2014	19/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	19/09/2014	19/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/09/2014	22/09/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	22/09/2014	23/09/2014
Posa di segnali stradali	1	E	2	2	24/09/2014	25/09/2014

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/09/2014	25/09/2014
S.P. n° 101 mazzocca-Riccia						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/09/2014	26/09/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	26/09/2014	26/09/2014
Demolizione di cordoli, zanelle e piccole opere d'arte stradale	1	E	1	1	29/09/2014	29/09/2014
Scavo a sezione obbligata	1	E	1	1	30/09/2014	30/09/2014
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	01/10/2014	02/10/2014
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	02/10/2014	03/10/2014
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	1	1	06/10/2014	06/10/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	1	1	07/10/2014	07/10/2014
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	1	E	1	1	26/09/2014	26/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/10/2014	07/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/10/2014	08/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	08/10/2014	10/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/10/2014	10/10/2014
S.P. n° 61 Del Fortore						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/10/2014	13/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	13/10/2014	13/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	13/10/2014	15/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	15/10/2014	15/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	16/10/2014	16/10/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	16/10/2014	17/10/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	21/10/2014	21/10/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	21/10/2014	22/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/10/2014	22/10/2014
S.P. n° 93 Riccia -Cercemaggiore						

Tabella Analitica Gantt

Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	23/10/2014	23/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	23/10/2014	23/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	23/10/2014	24/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	24/10/2014	24/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	27/10/2014	27/10/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	1	1	27/10/2014	27/10/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	28/10/2014	28/10/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	28/10/2014	28/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/10/2014	28/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	29/10/2014	29/10/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	29/10/2014	30/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	30/10/2014	30/10/2014
S.P. n° 162 Gambatesa ponte 13 archi						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	31/10/2014	31/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	31/10/2014	31/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	4	31/10/2014	03/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	03/11/2014	03/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	04/11/2014	04/11/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	1	1	04/11/2014	04/11/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	05/11/2014	05/11/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	05/11/2014	05/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/11/2014	05/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	06/11/2014	06/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	06/11/2014	07/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/11/2014	07/11/2014
S.P. n° 72 Fiumarello Monacilioni						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/11/2014	10/11/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	10/11/2014	10/11/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	10/11/2014	11/11/2014

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	11/11/2014	11/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	12/11/2014	12/11/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	1	1	12/11/2014	12/11/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	13/11/2014	13/11/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	13/11/2014	13/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/11/2014	13/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/11/2014	14/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	4	14/11/2014	17/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	17/11/2014	17/11/2014
S.P. n° 103 Riccia Gambatesa						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	18/11/2014	18/11/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	18/11/2014	18/11/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	18/11/2014	20/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/11/2014	20/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	21/11/2014	21/11/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	4	21/11/2014	24/11/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	25/11/2014	25/11/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	25/11/2014	25/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/11/2014	25/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/11/2014	26/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	26/11/2014	28/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/11/2014	28/11/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



