



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

4° Dipartimento - 1° Servizio
Viabilità



ALLEGATI:

RELAZIONE TECNICA E Q.E.
COROGRAFIA
PLANIMETRIE DI INTERVENTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
STIMA SOMMARIA DEI LAVORI
STIMA INCIDENZA MANOD'OPERA
CRONOPROGRAMMA
PIANO SICUREZZA
ILLUMINAZIONE: RELAZIONE DI CALCOLO E SCHEMI GRAFICI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SCHEMA CONTRATTO

Data :
giugno 2014

Giuseppe Sciarretta
Il Progettista e Direttore dei Lavori
(geom. Giuseppe Sciarretta)

Antonio Plescia
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Antonio Plescia)

Mercurio Gagliardi
Il Coordinatore Sicurezza Progettazione
(geom. Mercurio Gagliardi)

Aggiornamento:

ALLEGATO "A"

Comune di GUGLIONESI
Provincia di CB

DIAGRAMMA DI GANTT **Cronoprogramma dei lavori** (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INNESTO TRA LA S.P. 150 E LA S.P. N° 80 NEL COMUNE DI GUGLIONESI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CANTIERE: S.P. n°150 , GUGLIONESI (CB)

GUGLIONESI, lì 21/03/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra Gagliardi mercurio)

IL COMMITTENTE
(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

geometra Gagliardi mercurio
via Roma 47
86100 Campobasso (CB)
0874401252 - 0874401976
mercurio.gagliardi@provincia.campobasso.it

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO		Tabella Analitica Gantt				
Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale	
S.P. n° 150 e S.P. n° 80 (rotatoria)						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	E	1	1	10/05/2013	10/05/2013	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	E	1	1	10/05/2013	10/05/2013	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	E	1	1	13/05/2013	13/05/2013	
Demolizione di cordoli, zanelle e piccole opere d'arte stradale	E	4	4	14/05/2013	17/05/2013	
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	E	3	3	20/05/2013	22/05/2013	
demolizione con mezzi meccanici di strato di usura e collegamento	E	4	6	23/05/2013	28/05/2013	
Scavo di sbancamento	E	5	7	29/05/2013	04/06/2013	
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	E	5	5	10/06/2013	14/06/2013	
Realizzazione di marciapiedi	E	17	23	17/06/2013	09/07/2013	
Posa di condotta elettrica	E	4	6	10/07/2013	15/07/2013	
Posa di condotta idrica per impianto di irrigazione	E	6	8	16/07/2013	23/07/2013	
Posa di pali per pubblica illuminazione	E	5	7	24/07/2013	30/07/2013	
Montaggio di apparecchi illuminanti	E	4	6	31/07/2013	05/08/2013	
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	E	6	8	06/08/2013	13/08/2013	
Formazione di tappeto erboso	E	4	7	14/08/2013	20/08/2013	
Formazione di manto di usura e collegamento	E	5	7	21/08/2013	27/08/2013	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	E	3	3	28/08/2013	30/08/2013	
Posa di segnali stradali	E	5	5	02/09/2013	06/09/2013	
Formazione di fondazione stradale	E	3	3	05/06/2013	07/06/2013	
Smobilizzo del cantiere	E	1	1	06/09/2013	06/09/2013	

LEGENDA:

Z = ZONA

